

## Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów postęp robót – stan na dzień 30.06.2021 r.

### **KONTRAKT K.1**

### **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE**

#### **Terminy realizacyjne:**

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 29.11.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): uznano przedłużenie terminu na dzień 13.10.2021 r. niemniej z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozruchu zakończenie umowy planowane jest na przełomie roku 2021/2022.

#### **Postęp robót:**

Zaawansowanie robót na poziomie ok. 90 %.



## KONTRAKT K.2

### ZADANIE 1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LEŚNA - KRESOWIAKÓW - JASTROWSKA

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową o długości 0,96 km i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,10 km.

## KONTRAKT K.2

### ZADANIE 2 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wybudowano sieć tłoczną o długości 0,88 km (druga nitka sieci przesyłowej na oczyszczalnię).

## KONTRAKT K.2

### ZADANIE 3 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNYCH I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE

#### Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 28.12.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 31.12.2021 r.

#### Postęp robót:

Zaawansowanie robót na poziomie ok. 70 %.

