

## **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów** **postęp robót – stan na dzień 31.07.2022 r.**

### **KONTRAKT K.1**

#### **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE**

Zadanie zrealizowano.

### **KONTRAKT K.2**

#### **ZADANIE 1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LEŚNA - KRESOWIAKÓW - JASTROWSKA**

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową o długości 0,96 km i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,10 km.

### **KONTRAKT K.2**

#### **ZADANIE 2 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ**

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wybudowano sieć tłoczną o długości 0,88 km (druga nitka sieci przesyłowej na oczyszczalnię).

### **KONTRAKT K.2**

#### **ZADANIE 3 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNYCH I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE**

Zadanie zrealizowano. Wykonano (budowa, przebudowa) 10,51 km sieci wodociągowej, 2,77 km sieci kanalizacyjnej oraz 5 przepompowni ścieków.

### **KONTRAKT K.4**

#### **PRZEBUDOWA CENTRALNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY – ETAP I**

#### Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą na realizację robót: 19.07.2022 r.

Zakończenie robót (planowane): 60 dni

Postęp robót:  
Zaawansowanie ok. 20%.

