

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów **postęp robót – stan na dzień 30.09.2021 r.**

KONTRAKT K.1

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE

Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 29.11.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): uznano przedłużenie terminu na dzień 13.10.2021 r. niemniej z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozruchu zakończenie umowy planowane jest na przełomie roku 2021/2022.

Postęp robót:

Zaawansowanie robót na poziomie ok. 90 %. Trwa rozruch oczyszczalni.

KONTRAKT K.2

ZADANIE 1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LEŚNA - KRESOWIAKÓW - JASTROWSKA

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową o długości 0,96 km i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,10 km.

KONTRAKT K.2

ZADANIE 2 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wybudowano sieć tłoczną o długości 0,88 km (druga nitka sieci przesyłowej na oczyszczalnię).

KONTRAKT K.2

ZADANIE 3 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNYCH I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE

Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 28.12.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 31.12.2021 r.

Postęp robót:

Zaawansowanie robót na poziomie ok. 80 %.