

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów
postęp robót – stan na dzień 31.01.2019 r.

KONTRAKT K.1

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE

Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 29.11.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 31.12.2020 r.

Postęp robót:

Wykonawca realizuje roboty pod reaktor osadu czynnego (ob. 4)





KONTRAKT K.2

ZADANIE 1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LEŚNA - KRESOWIAKÓW - JASTROWSKA

Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 14.09.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 30.09.2019 r.

Postęp robót:

Wykonawca realizuje roboty w ul. Leśna – Kresowiaków – Jastrowska. Zaawansowanie prac na poziomie 90%.



ZADANIE 2 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wybudowano sieć tłoczną o długości 0,88 km (druga nitka sieci przesyłowej na oczyszczalnię).

KONTRAKT K.2

ZADANIE 3 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNYCH I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOTOWIE

Terminy realizacyjne:

Zawarcie umowy z Wykonawcą robót na realizację robót: 28.12.2018 r.

Zakończenie robót (planowane): 30.06.2021 r.

Postęp robót:

Wykonawca przystąpił do prac projektowych.